



รายละเอียดโครงการเพื่อการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ปรากฏในระบบ E-PLAN เชื่อมโยง
ระบบบันทึกบัญชี E-LAAS การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

เทศบาลตำบลยางตลาด

สารบัญ

หน้า

บทนำ.....	๑
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ E-PLAN เชื่อมโยงระบบบันทึกบัญชี E-LAAS.....	๓
- ผลการเบิกจ่ายโครงการตามระบบฯ.....	๕
- โครงการตามระบบฯ ที่ไม่มีการดำเนินการในปีงบประมาณ.....	๑๘
รายงานการประมวลผลแบบสอบถาม(Questionnaire)	๒๘
- สรุปรวมแบบสอบถาม เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ...	๒๘
- โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตถนนขาลาเปาฯ หมู่ที่ ๑ ชุมชนยางตลาด....	๓๑
- ท่อระบายน้ำ คสล. บ่อพัก คสล.ฝาทะลัก ข้างถนนชุมชนเมือง หมู่ที่ ๒ ชุมชนขวัญเมือง..	๓๓
- ท่อระบายน้ำ คสล. บ่อพัก คสล.รางระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจร ข้างถนนนิยาชาวา หมู่ที่ ๓ ชุมชนบ้านค้อ.....	๓๕
- ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเวียงเพิ่ม ๒ หมู่ที่ ๔ ชุมชนโคกน้อย.....	๓๗
- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บ่อพัก คสล.ฝาทะลัก พร้อมขยายผิวจราจร ข้างถนนรอบบ้าน.. หมู่ที่ ๖ ชุมชนยางน้อย	๓๙
- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บ่อพัก คสล. ฝาทะลัก ถนนเวียงละมุล หมู่ที่ ๙ ชุมชนอร่ามมงคล.....	๔๑
- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บ่อพัก คสล.ฝาทะลัก ข้างถนนสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ชุมชนดงบ่อเหนื่อ	๔๓
- ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนรัตนาราม หมู่ที่ ๒๐ ชุมชนดอนบอแดง.....	๔๕

การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ "การติดตาม" (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่จะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน ภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

ส่วนของ"การประเมินผล" นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับ การติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหลายประการที่สำคัญ เพื่อให้กระบวนการพัฒนาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยวัตถุประสงค์หลัก ได้แก่:

๑. ตรวจสอบความก้าวหน้าและความสำเร็จของแผน

๑.๑ เพื่อประเมินว่าการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่

๑.๒ ตรวจสอบว่างานหรือโครงการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในแผนได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่

๒. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค

๒.๑ เพื่อระบุปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการ

๒.๒ ช่วยให้หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานได้อย่างทันที่

๓. ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ

๓.๑ เพื่อวัดผลลัพธ์ (Output) และผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินแผนพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน

๓.๒ ประเมินความคุ้มค่า (Value for Money) ของการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนา

๔. เสริมสร้างความโปร่งใสและความรับผิดชอบ

๔.๑ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส (Transparency) และความรับผิดชอบ (Accountability) ของหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น

๔.๒ เป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงาน

๕. เป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาแผนในอนาคต

๕.๑ เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) สำหรับการปรับปรุงแผนพัฒนาในอนาคตให้มีความเหมาะสมและตอบสนองความต้องการของชุมชนได้มากขึ้น

๕.๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาในระยะต่อไปให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

๖. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๖.๑ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการติดตามและประเมินผล


๖.๒ ทำให้เกิดความตระหนักรู้และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในชุมชน

สรุปได้ว่าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าแผนจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส และสามารถปรับปรุงให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ยังส่งเสริมให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาอีกด้วย

โครงการเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2567



โครงการเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2567



รายละเอียดโครงการเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2567

ปรากฏในระบบ E-PLAN เชื่อมโยงระบบบันทึกบัญชี E-LAAS การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2567 (ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ)

ลำดับ	งาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
1	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินกู้	3,074,056.00	-	-	3,052,751.69	21,304.31
2	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย	338,289.00	-	-	280,135.18	58,153.82
3	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,084,400.00	-	853,000.00	10,206,500.00	24,900.00
4	งบกลาง	เบี้ยยังชีพความพิการ	2,772,000.00	-	177,000.00	2,595,000.00	-
5	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000.00	-	12,000.00	108,000.00	-
รวมหมวดงบกลาง			17,388,745.00	-	1,042,000.00	16,242,386.87	104,358.13
1	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	โครงการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000.00	0	0	8,720.00	1,280.00
2	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	โครงการสนับสนุนแผนชุมชนฯ	5,000.00	0	0	0	5,000.00
3	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	โครงการจัดทำรายงานกิจการเทศบาล	34,000.00	0	0	0	34,000.00
4	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	โครงการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น	5,000.00	0	500	595	3,905.00
5	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย(ELAAS)	18,000.00	0	0	18,000.00	0
6	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	โครงการอบรมโซเซียลมีเดียสู่เศรษฐกิจ	8,000.00	0	6,000.00	0	2,000.00
7	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	โครงการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ทบทวน หรือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0	0
8	งานบริหารงานคลัง	โครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลสนับสนุน งานการจัดทำบัญชีและงานพัสดุ	108,000.00	0	0	106,258.25	1,741.75
9	งานบริหารงานคลัง	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลงานสำรวจ และปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีฯและป้าย	108,000.00	0	0	107,419.28	580.72

รายละเอียดโครงการเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2567

ปรากฏในระบบ E-PLAN เชื่อมโยงระบบบันทึกบัญชี E-LAAS การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2567 (ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ)

ลำดับ	งาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
10	งานบริหารงานคลัง	โครงการฝึกอบรมพัฒนาระบบข้อมูลแผนที่ ภาษี	20,000.00	10,000.00	0	30,000.00	0
11	งานบริหารงานคลัง	โครงการพัฒนาศักยภาพบริหารงานคลัง	10,000.00	0	10,000.00	0	0
12	การรักษาความสงบภายใน	ค่าจัดทำ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจาก รถยนต์เพื่อจัดทำ พรบ.รถยนต์และ จักรยานยนต์	6,500.00	0	0	6,158.92	341.08
13	การรักษาความสงบภายใน	โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้าน ธุรการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ	84,000.00	0	0	84,000.00	0
14	งานเทศกิจ	โครงการจ้างเหมาบริการการรักษาความ สงบเรียบร้อย	384,000.00	0	0	357,000.00	6,000.00
15	งานเทศกิจ	โครงการจัดระเบียบจราจรทางเท้า และ ตลาดสด	10,000.00	0	0	9,980.00	20
16	งานเทศกิจ	โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และ เทศกาลสงกรานต์	20,000.00	0	10,000.00	5,300.00	4,700.00
17	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	288,000.00	0	0	288,000.00	0
18	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	โครงการ บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน	5,000.00	0	5,000.00	0	0
19	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	โครงการ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	20,000.00	0	5,000.00	9,800.00	5,200.00
20	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	โครงการ ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	25,000.00	0	20,000.00	0	5,000.00

รายละเอียดโครงการเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2567

ปรากฏในระบบ E-PLAN เชื่อมโยงระบบบันทึกบัญชี E-LAAS การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2567 (ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ)

ลำดับ	งาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
21	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	10,000.00	0	0	0	10,000.00
22	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	10,000.00	0	9,975.00	0	25
23	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหเกี่ยวกับยาเสพติด	15,000.00	0	0	0	15,000.00
24	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	โครงการช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดสาธารณภัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย	30,000.00	0	0	0	30,000.00
25	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	โครงการจ้างเหมาบริการช่างศิลป์ และงานสันทนการ	96,000.00	0	0	96,000.00	0
26	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป	96,000.00	0	0	96,000.00	0
27	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานธุรการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	90,000.00	0	0	87,000.00	3,000.00
28	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	โครงการจ้างเหมาบริการโครงการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	90,000.00	0	0	90,000.00	0
29	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย	96,000.00	0	0	96,000.00	0
30	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา	464,000.00	40,000.00	0	501,923.00	2,077.00
31	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	โครงการป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยและส่งเสริมสุขภาพอนามัยในศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์	5,000.00	0	0	5,000.00	0

รายละเอียดโครงการเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2567

ปรากฏในระบบ E-PLAN เชื่อมโยงระบบบันทึกบัญชี E-LAAS การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2567 (ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา)

ลำดับ	งาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
32	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	โครงการจัดนิทรรศการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,000.00	0	0	0	2,000.00
33	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	25,000.00	40,000.00	0	65,000.00	0
34	งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่นๆ	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ	80,000.00	0	0	63,500.00	16,500.00
35	งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่นๆ	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์	6,000.00	0	0	6,000.00	0
36	งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่นๆ	โครงการควบคุม ป้องกันโรคติดต่อทุกชนิด	5,000.00	0	0	0	5,000.00
37	งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่นๆ	โครงการพัฒนาศักยภาพ แกนนำด้าน สุขภาพ	3,000.00	0	0	0	3,000.00
38	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	20,000.00	0	0	20,000.00	0
39	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	18,000.00	0	0	17,230.00	770
40	งานไฟฟ้าและประปา	โครงการจ้างเหมาบริการเพิ่มประสิทธิภาพ งานไฟฟ้าถนน อาคาร และการซ่อมบำรุง	234,000.00	0	0	234,000.00	0
41	งานสวนสาธารณะ	ค่าธรรมเนียมค่ามิเตอร์ไฟฟ้า/ประปา รวมถึงค่าธรรมเนียมอื่นที่การไฟฟ้าและ สำนักงานประปาเรียกเก็บ	5,000.00	20,000.00	0	22,656.90	2,343.10

รายละเอียดโครงการเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2567

ปรากฏในระบบ E-PLAN เชื่อมโยงระบบบันทึกบัญชี E-LAAS การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2567 (ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา)

ลำดับ	งาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
42	งานสวนสาธารณะ	โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุง เครื่องจักรกลการเกษตรและสวนสาธารณะ	120,000.00	0	0	120,000.00	0
43	งานสวนสาธารณะ	โครงการจ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ และบำรุงดูแลรักษาเกาะกลางถนน	258,000.00	59,500.00	0	316,298.00	1,202.00
44	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะ (งานเก็บ ขนขยะ)	849,240.00	0	193,740.00	655,500.00	0
45	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ สะอาดบริเวณอาคารตลาดสด (พัฒนา ตลาดสู่เกณฑ์มาตรฐาน)	384,000.00	139,500.00	0	306,000.00	85,500.00
46	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	โครงการจ้างเหมาบริการเพิ่มประสิทธิภาพ การทำความสะอาดคูเมืองน้ำอยู่ (กวาดถนน)	684,000.00	36,500.00	0	594,000.00	29,000.00
47	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลประจำรถ ดูดสิ่งปฏิกูล	222,000.00	0	4,000.00	139,000.00	11,000.00
48	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้าง ความเข้มแข็งชุมชน	โครงการเลือกคณะกรรมการชุมชน เทศบาลตำบลยางตลาด ปี 2567	0	35,400.00	0	25,535.00	9,865.00
49	งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ รุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว (จัดระเบียบสังคม)	10,000.00	0	10,000.00	0	0
50	งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	โครงการพัฒนาสตรี และเสริมสร้างความ เข้มแข็งของครอบครัว	7,000.00	0	0	0	7,000.00
51	งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎร ในพื้นที่	30,000.00	0	29,120.00	0	880

รายละเอียดโครงการเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2567

ปรากฏในระบบ E-PLAN เชื่อมโยงระบบบันทึกบัญชี E-LAAS การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2567 (ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา)

ลำดับ	งาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
52	งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการชุมชน	0	19,120.00	0	18,805.00	315
53	งานกีฬาและนันทนาการ	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	35,000.00	0	0	35,000.00	0
54	งานกีฬาและนันทนาการ	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน และประชาชน	25,000.00	0	0	0	25,000.00
55	งานกีฬาและนันทนาการ	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน	25,000.00	0	20,000.00	0	5,000.00
56	งานกีฬาและนันทนาการ	โครงการจัดการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนและ ประชาชน	20,000.00	0	0	0	20,000.00
57	งานกีฬาและนันทนาการ	โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล เยาวชนและประชาชน	20,000.00	0	20,000.00	0	0
58	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการ บุญมหาชาติ	15,000.00	0	0	15,000.00	0
59	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการ จัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	150,000.00	0	140,000.00	10,000.00	0
60	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	200,000.00	140,000.00	0	340,000.00	0
61	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการ จัดงานประเพณีลอยกระทง	200,000.00	100,000.00	0	260,000.00	40,000.00
62	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการ จัดงานวันขึ้นปีใหม่	15,000.00	0	0	15,000.00	0
63	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการประเพณี บุญคูณลาน	50,000.00	21,000.00	0	71,000.00	0
64	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการ ประเพณีวันออกพรรษา	15,000.00	0	0	15,000.00	0
65	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการ สัปดาห์ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์	35,000.00	100,000.00	0	135,000.00	0
66	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการ วัดประชารัฐสร้างสุขฯ	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0	0
67	งานส่งเสริมการเกษตร	โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0	0
68	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	5,000.00	0	0	0	5,000.00

รายละเอียดโครงการเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2567

ปรากฏในระบบ E-PLAN เชื่อมโยงระบบบันทึกบัญชี E-LAAS การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2567 (ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ)

ลำดับ	งาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
69	งานบริหารทั่วไป	ค่าต่อสัญญาการบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขระบบ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับ การบริการด้านงานทะเบียน	86,000.00	0	0	85,600.00	400
70	งานบริหารทั่วไป	โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ สะอาดบริเวณภายในและภายนอกอาคาร สำนักงาน	300,000.00	0	0	300,000.00	0
71	งานบริหารทั่วไป	โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับ รถยนต์ส่วนบุคคล	156,000.00	0	0	156,000.00	0
72	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	50,000.00	0	0	49,885.00	115
73	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0	150,000.00	0	116,298.00	33,702.00
74	งานบริหารทั่วไป	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา เทศบาลตำบลยางตลาดแทนตำแหน่งว่าง	0	380,000.00	130,000.00	232,317.00	17,683.00
75	งานบริหารทั่วไป	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	10,000.00	30,000.00	0	39,970.00	30
76	งานบริหารทั่วไป	โครงการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้าง คุณธรรมพนักงาน	15,000.00	0	10,000.00	0	5,000.00
77	งานบริหารทั่วไป	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่เต็มใจ ให้บริการ	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0	0
78	งานบริหารทั่วไป	โครงการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาดูงาน	300,000.00	0	300,000.00	0	0
79	งานบริหารทั่วไป	โครงการจัดงานวันมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา 12 สิงหาคม	0	20,000.00	0	19,250.00	750
รวมหมวดค่าใช้สอย			6,904,740.00	1,386,020.00	1,013,335.00	6,501,999.35	456,925.65
1	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าจ้างทำงานนักบริหารงาน	5,000.00	0	0	4,800.00	200
2	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง	10,000.00	0	0	9,800.00	200

รายละเอียดโครงการเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2567

ปรากฏในระบบ E-PLAN เชื่อมโยงระบบบันทึกบัญชี E-LAAS การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2567 (ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ)

ลำดับ	งาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
3	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานสำนักงาน	20,000.00	0	0	20,000.00	0
4	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,100.00	0	0	4,100.00	0
5	งานบริหารงานคลัง	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานสำนักงาน	20,000.00	0	0	20,000.00	0
6	งานบริหารงานคลัง	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	16,000.00	0	0	16,000.00	0
7	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์กองคลัง	10,000.00	0	0	7,900.00	2,100.00
8	งานเทศกิจ	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 8 ตัว ชุมชนบ้านค้อ หมู่ที่ 3 และชุมชนดงบ่อ เหนือ หมู่ที่ 10	460,000.00	0	0	459,500.00	500
9	งานเทศกิจ	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0	11,400.00	0	11,400.00	0
10	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	เก้าอี้ทำงาน	0	3,200.00	0	3,200.00	0
11	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	โต๊ะทำงาน	0	4,500.00	0	4,500.00	0
12	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานสำนักงาน	20,000.00	0	0	20,000.00	0
13	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานสำนักงาน	20,000.00	0	0	20,000.00	0
14	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,100.00	0	0	4,100.00	0

รายละเอียดโครงการเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2567

ปรากฏในระบบ E-PLAN เชื่อมโยงระบบบันทึกบัญชี E-LAAS การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2567 (ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ)

ลำดับ	งาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
15	งานบริหารทั่วไป	โต๊ะอเนกประสงค์	0	33,000.00	0	33,000.00	0
16	งานบริหารทั่วไป	ตู้เก็บวัสดุ	7,500.00	0	0	6,500.00	1,000.00
17	งานบริหารทั่วไป	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานสำนักงาน	40,000.00	0	0	40,000.00	0
18	งานบริหารทั่วไป	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,100.00	0	0	4,100.00	0
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์			640,800.00	52,100.00	-	688,900.00	4,000.00
1	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนรอบอ่าง เก็บน้ำหนองหมาจอก ชุมชนดงบ่อเหนือ หมู่ที่ ๑๐ ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.	424,000.00	0	0	424,000.00	0
2	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบบคลองชลประทาน สาย 3L ชุมชน โคกน้อย หมู่ที่ 4 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์	491,000.00	0	0	491,000.00	0
3	งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่อง ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระ ชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา	490,000.00	0	0	490,000.00	0
4	งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเพื่อ การเกษตร (ส่วนเพิ่มเติม) ชุมชนบ้านค้อ หมู่ที่ 3	0	44,000.00	0	43,700.00	300
5	งานก่อสร้าง	ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตถนน ศรีมงคล ชุมชนบ้านค้อหมู่ที่ 3	0	127,000.00	0	127,000.00	0

รายละเอียดโครงการเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2567

ปรากฏในระบบ E-PLAN เชื่อมโยงระบบบันทึกบัญชี E-LAAS การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2567 (ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ)

ลำดับ	งาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
6	งานก่อสร้าง	ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณทางเข้าตลาดสดเทศบาลชุมชนยางตลาดหมู่ที่ 1	0	157,000.00	0	148,000.00	9,000.00
7	งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนดินปรับระดับที่ดิน ที่สาธารณประโยชน์ใช้ร่วมกัน แปลงหนองหมาจอกเพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางตลาด	0	300,000.00	0	0	300,000.00
8	งานก่อสร้าง	โครงการพัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้ำหนองหมา	0	215,000.00	0	214,000.00	1,000.00
9	งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกถนนสุขาภิบาล 7 จำนวน 2 สาย ชุมชนดอนปอแดง หมู่ที่ 20	297,000.00	0	0	0	20,000.00
10	งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเพื่อการเกษตร ชุมชนบ้านค้อ หมู่ที่ 3	240,000.00	0	0	240,000.00	0
11	งานก่อสร้าง	ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนผดุงรักษ์ ชุมชนโคกใหญ่ หมู่ที่ 4	415,000.00	0	0	0	415,000.00
12	งานก่อสร้าง	ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนผดุงรักษ์ ชุมชนขวัญเมือง หมู่ที่ 2	495,000.00	0	0	0	495,000.00
13	งานก่อสร้าง	ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสุขสวัสดิ์ ชุมชนโคกน้อย หมู่ที่ 4	315,000.00	0	0	0	315,000.00
14	งานก่อสร้าง	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ่อพัก คสล. ฝาคสล. พร้อมขยายผิวจราจร ข้างถนนเวียงเพิ่ม 2 ชุมชนโคกน้อย หมู่ที่ 4	450,000.00	0	0	450,000.00	0

รายละเอียดโครงการเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2567

ปรากฏในระบบ E-PLAN เชื่อมโยงระบบบันทึกบัญชี E-LAAS การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2567 (ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ)

ลำดับ	งาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
15	งานก่อสร้าง	ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บ่อพัก คสล. ถนนเวียงละมุน ชุมชนอร่ามมงคล หมู่ที่ 9	495,000.00	0	0	0	495,000.00
16	งานก่อสร้าง	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด ข้างถนนสามัคคี 3 ชุมชนดงบ่อ เหนือ หมู่ที่ 10	420,000.00	0	0	416,675.02	0
17	งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน ดอนปู่ตา ชุมชนดงบ่อใต้ หมู่ที่ 19	250,000.00	0	0	0	250,000.00
18	งานก่อสร้าง	ก่อสร้างขยายผิวจราจร พร้อมฝาบ่อราง คสล. ถนนไชยเจริญ ชุมชนบ้านค้อ หมู่ที่ 3	790,000.00	0	284,000.00	495,000.00	11,000.00
19	งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะ ประโยชน์โคกหนองไผ่ เฟส3	300,000.00	0	300,000.00	0	0
20	งานก่อสร้าง	ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน ประชาอุทิศถนนบุรพา ชุมชนดงบ่อใต้ หมู่ที่ 19	496,000.00	0	0	0	496,000.00
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			6,368,000.00	843,000.00	584,000.00	3,539,375.02	2,807,300.00
1	การรักษาความสงบภายใน	เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอ อำเภอยางตลาด	20,000.00	0	0	20,000.00	0
2	การรักษาความสงบภายใน	อุดหนุนส่วนราชการ(โครงการช่วยเหลือผู้ เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพ ทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์สาขายางตลาด)	40,000.00	0	0	40,000.00	0

รายละเอียดโครงการเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2567

ปรากฏในระบบ E-PLAN เชื่อมโยงระบบบันทึกบัญชี E-LAAS การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2567 (ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา)

ลำดับ	งาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
3	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	อุดหนุนส่วนราชการ(อาหารกลางวัน นักเรียน)	4,524,000.00	0	0	4,453,900.00	70,100.00
4	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ชุมชนยางตลาด หมู่ 1	20,000.00	0	0	20,000.00	0
5	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ชุมชนขวัญเมือง หมู่ 2	20,000.00	0	0	20,000.00	0
6	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ชุมชนบ้านค้อ หมู่ 3	20,000.00	0	0	20,000.00	0
7	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ชุมชนโคกใหญ่ หมู่ 4	20,000.00	0	0	20,000.00	0
8	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ชุมชนโคกน้อย หมู่ 4	20,000.00	0	0	0	20,000.00
9	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ชุมชนยางน้อย หมู่ 6	20,000.00	0	0	20,000.00	0
10	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ชุมชนอร่ามมงคล หมู่ที่ 9	20,000.00	0	0	20,000.00	0

รายละเอียดโครงการเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2567

ปรากฏในระบบ E-PLAN เชื่อมโยงระบบบันทึกบัญชี E-LAAS การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2567 (ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ)

ลำดับ	งาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
11	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ชุมชนดงบ่อเหนือ หมู่ที่ 10	20,000.00	0	0	20,000.00	0
12	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ชุมชนดงบ่อใต้ หมู่ที่ 19	20,000.00	0	0	20,000.00	0
13	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ชุมชนดอนบ่อแดง หมู่ที่ 20	20,000.00	0	0	20,000.00	0
14	งานไฟฟ้าและประปา	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคและการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อการขยายเขตบริการ ในเขตเทศบาล	300,000.00	0	0	197,687.00	102,313.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน			5,084,000.00	-	-	4,891,587.00	192,413.00
รวม			36,386,285.00	2,281,120.00	2,639,335.00	31,864,248.24	3,564,996.78

รวม

รายละเอียดโครงการเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2567

ปรากฏในระบบ E-PLAN เชื่อมโยงระบบบันทึกบัญชี E-LAAS การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2567 (ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ)

โครงการที่ ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	งาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
1	งานวางแผนสถิติและ	โครงการสนับสนุนแผนชุมชนฯ	5,000.00	0	0	0	5,000.00
2	งานวางแผนสถิติและ	โครงการจัดทำรายงานกิจการเทศบาล	34,000.00	0	0	0	34,000.00
3	งานวางแผนสถิติและ	โครงการอบรมโซเซียลมีเดียสู่เศรษฐกิจดิจิทัล	8,000.00	0	6,000.00	0	2,000.00
4	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	โครงการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ทบพวนหรือ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0	0
5	งานบริหารงานคลัง	โครงการพัฒนาศักยภาพบริหารงานคลัง	10,000.00	0	10,000.00	0	0
6	งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	โครงการ บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน	5,000.00	0	5,000.00	0	0
7	งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	โครงการ ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	25,000.00	0	20,000.00	0	5,000.00
8	งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติ	10,000.00	0	0	0	10,000.00
9	งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	10,000.00	0	9,975.00	0	25
10	งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับยาเสพติด	15,000.00	0	0	0	15,000.00
11	งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	โครงการช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดสาธารณ ภัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย	30,000.00	0	0	0	30,000.00
12	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	โครงการจัดนิทรรศการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,000.00	0	0	0	2,000.00
13	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่นๆ	โครงการควบคุม ป้องกันโรคติดต่อทุกชนิด	5,000.00	0	0	0	5,000.00

รายละเอียดโครงการเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2567

ปรากฏในระบบ E-PLAN เชื่อมโยงระบบบันทึกบัญชี E-LAAS การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2567 (ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา)

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	งาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
14	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่นๆ	โครงการพัฒนาศักยภาพ แกนนำด้านสุขภาพ	3,000.00	0	0	0	3,000.00
15	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง ต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว(จัด ระเบียบสังคม)	10,000.00	0	10,000.00	0	0
16	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	โครงการพัฒนาศรี และเสริมสร้างความ เข้มแข็งของครอบครัว	7,000.00	0	0	0	7,000.00
17	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรใน พื้นที่	30,000.00	0	29,120.00	0	880
18	งานกีฬาและนันทนาการ	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและ ประชาชน	25,000.00	-	-	-	25,000.00
19	งานกีฬาและนันทนาการ	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน	25,000.00	-	20,000.00	-	5,000.00
20	งานกีฬาและนันทนาการ	โครงการจัดการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนและ ประชาชน	20,000.00	-	-	-	20,000.00
21	งานกีฬาและนันทนาการ	โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน และประชาชน	20,000.00	-	20,000.00	-	-
22	งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	โครงการ วัดประชารัฐสร้างสุขฯ	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0	0
23	งานส่งเสริมการเกษตร	โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0	0
24	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	5,000.00	0	0	0	5,000.00
25	งานบริหารทั่วไป	โครงการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างคุณธรรม พนักงาน	15,000.00	0	10,000.00	0	5,000.00

รายละเอียดโครงการเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2567

ปรากฏในระบบ E-PLAN เชื่อมโยงระบบบันทึกบัญชี E-LAAS การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2567 (ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา)

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	งาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
26	งานบริหารทั่วไป	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่เต็มใจให้บริการ	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0	0
27	งานบริหารทั่วไป	โครงการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาดูงาน	300,000.00	0	300,000.00	0	0
28	งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถมดินปรับระดับ ที่ดิน ที่สาธารณประโยชน์ใช้ร่วมกัน แปลง หนองหมาจอกเพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางตลาด	-	300,000.00	-	-	300,000.00
29	งานก่อสร้าง	ก่อสร้างฝัวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน ผดุงรักษ์ ชุมชนโคกใหญ่ หมู่ที่ 4	415,000.00	0	0	0	415,000.00
30	งานก่อสร้าง	ก่อสร้างฝัวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน ผดุงรักษ์ ชุมชนขวัญเมือง หมู่ที่ 2	495,000.00	0	0	0	495,000.00
31	งานก่อสร้าง	ก่อสร้างฝัวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสุข สวัสดิ์ ชุมชนโคกน้อย หมู่ที่ 4	315,000.00	0	0	0	315,000.00
32	งานก่อสร้าง	ก่อสร้างฝัวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อม วางท่อระบายน้ำ คสล. บ่อพัก คสล. ถนน เวียงละมุน ชุมชนอร่ามมงคล หมู่ที่ 9	495,000.00	0	0	0	495,000.00
33	งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนดอนปู่ ตา ชุมชนดงบ่อไต้ หมู่ที่ 19	250,000.00	-	-	-	250,000.00
34	งานก่อสร้าง	ก่อสร้างฝัวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน ประชาอุทิศถนนบุรพา ชุมชนดงบ่อไต้ หมู่ที่ 19	496,000.00	0	0	0	496,000.00
รวม			3,130,000.00	345,000.00	530,095.00	-	2,944,905.00


รายละเอียดโครงการเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2567

ปรากฏในระบบ E-PLAN เชื่อมโยงระบบบันทึกบัญชี E-LAAS การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2567 (ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา)

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	งาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
	>>>>>>	โครงการตามแผนพัฒนา/ตามเทศงบฯ ปี 67	36,386,285.00				
	>>>>>>	โครงการฯที่ไม่ได้ดำเนินการ	3,130,000.00				
	>>>>>>	ร้อยละของงบประมาณที่ไม่ได้ดำเนินการ	8.60				


โครงการเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2567



โครงการเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2567




โครงการเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2567




โครงการเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2567




โครงการเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2567




โครงการเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2567



สรุปแบบสอบถาม (Questionnaire) ประจำปี 2567



แบบสรุบบแบบสอบถาม (Questionnaire) ประจำปี 2567



■ น้อยที่สุด ■ น้อย ■ ปานกลาง ■ มาก ■ มากที่สุด

แบบสอบถาม (Questionnaire)

สรุปแบบสอบถาม

เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

แบบสอบถามนี้กองยุทธศาสตร์ฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการดำเนินการของเทศบาลฯ ตามโครงการฯ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยพบว่า...

1)	เพศ	จำนวน	ร้อยละ
	ชาย	37	24.18
	หญิง	116	75.82
	รวม	153	100.00

3)	อาชีพ	จำนวน	ร้อยละ
	รับจ้างทั่วไป	110	71.90
	รับราชการ	4	2.61
	รัฐวิสาหกิจ	0	-
	เอกชน	4	2.61
	อื่นๆ	35	22.88
	รวม	153	100

2)	อายุ	จำนวน	ร้อยละ
	ต่ำกว่า 20 ปี	0	-
	20-30 ปี	0	-
	30-40 ปี	3	1.96
	40-50 ปี	25	16.34
	50-60 ปี	62	40.52
	60 ปี ขึ้นไป	63	41.18
	รวม	153	100.00

4)	การศึกษา	จำนวน	ร้อยละ
	ประถมศึกษา	90	58.82
	มัธยมศึกษา	41	26.80
	ปริญญาตรี	22	14.38
	สูงกว่า ป.ตรี	0	-
	รวม	153	100

รายการความพึงพอใจ/ระดับ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๑. โครงการนี้ตรงกับความต้องการประชาชน	3	3	41	55	51
๒. การก่อสร้างถนนฯ ทำให้เกิดความปลอดภัย	1	6	37	73	36
๓. การก่อสร้างถนนฯ ในครั้งนี้ได้มาตรฐาน	1	4	46	66	36
๔. การก่อสร้างถนนฯ แล้วเสร็จตามกำหนด	1	7	39	71	35
๕. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจโครงการ	1	7	40	68	37

แบบสอบถาม (Questionnaire)

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตถนนขาลาเปา

หมู่ที่ 1 ชุมชนยางตลาด เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

แบบสอบถามนี้กองยุทธศาสตร์ฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการดำเนินการของเทศบาลฯ ตามโครงการฯ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยพบว่า...

1)	เพศ	จำนวน	ร้อยละ
	ชาย	5	25.00
	หญิง	15	75.00
	รวม	20	100.00


3)	อาชีพ	จำนวน	ร้อยละ
	รับจ้างทั่วไป	15	75.00
	รับราชการ	1	5.00
	รัฐวิสาหกิจ	0	-
	เอกชน	0	-
	อื่นๆ	4	20.00
	รวม	20	100

2)	อายุ	จำนวน	ร้อยละ
	ต่ำกว่า 20 ปี	0	-
	20-30 ปี	0	-
	30-40 ปี	0	-
	40-50 ปี	5	25.00
	50-60 ปี	6	30.00
	60 ปี ขึ้นไป	9	45.00
	รวม	20	100.00

4)	การศึกษา	จำนวน	ร้อยละ
	ประถมศึกษา	11	55.00
	มัธยมศึกษา	7	35.00
	ปริญญาตรี	2	10.00
	สูงกว่า ป.ตรี	0	-
	รวม	20	100

รายการความพึงพอใจ/ระดับ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๑. โครงการนี้ตรงกับความต้องการประชาชนและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว	2	1	6	5	6
รายการความพึงพอใจ/ระดับ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๒. การก่อสร้างถนนฯ ทำให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา ท่านพอใจในระดับใด	0	0	11	4	5
รายการความพึงพอใจ/ระดับ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๓. การก่อสร้างถนนฯ ในครั้งนี้ได้มาตรฐานมีความแข็งแรงทนทานเหมาะสมกับงบประมาณ	0	0	10	5	5
รายการความพึงพอใจ/ระดับ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๔. การก่อสร้างถนนฯ แล้วเสร็จตามกำหนดตามระยะเวลา ท่านพอใจในระดับใด	0	1	8	8	3
รายการความพึงพอใจ/ระดับ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๕. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจโครงการก่อสร้างถนนฯ ท่านพอใจในระดับใด	0	1	9	5	5

๑. โครงการนี้ตรงกับความต้องการประชาชน




๒. การก่อสร้างถนนฯ ทำให้เกิดความปลอดภัย



๓. การก่อสร้างถนนฯ ในครั้งนี้ได้มาตรฐาน



๔. การก่อสร้างถนนฯ แล้วเสร็จตามกำหนด



๕. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจโครงการ



แบบสอบถาม (Questionnaire)

ท่อระบายน้ำ คสล. บ่อพัก คสล.ฝาเหล็ก ข้างถนนชุมชนเมือง

หมู่ที่ 2 ชุมชนขวัญเมือง เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

แบบสอบถามนี้กองยุทธศาสตร์ฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการดำเนินการของเทศบาลฯ ตามโครงการฯ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยพบว่า...

1)	เพศ	จำนวน	ร้อยละ
	ชาย	3	21.43
	หญิง	11	78.57
	รวม	14	100.00


3)	อาชีพ	จำนวน	ร้อยละ
	รับจ้างทั่วไป	8	57.14
	รับราชการ	1	7.14
	รัฐวิสาหกิจ	0	-
	เอกชน	1	7.14
	อื่นๆ	4	28.57
	รวม	14	100

2)	อายุ	จำนวน	ร้อยละ
	ต่ำกว่า 20 ปี	0	-
	20-30 ปี	0	-
	30-40 ปี	0	-
	40-50 ปี	2	14.29
	50-60 ปี	7	50.00
	60 ปี ขึ้นไป	5	35.71
	รวม	14	100.00


4)	การศึกษา	จำนวน	ร้อยละ
	ประถมศึกษา	7	50.00
	มัธยมศึกษา	1	7.14
	ปริญญาตรี	6	42.86
	สูงกว่า ป.ตรี	0	-
	รวม	14	100

รายการความพึงพอใจ/ระดับ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๑. โครงการนี้ตรงกับความต้องการประชาชนและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว	0	0	3	5	6
รายการความพึงพอใจ/ระดับ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๒. การก่อสร้างถนนฯ ทำให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา ท่านพอใจในระดับใด	0	1	2	6	5
รายการความพึงพอใจ/ระดับ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๓. การก่อสร้างถนนฯ ในครั้งนี้ได้มาตรฐานมีความแข็งแรงทนทานเหมาะสมกับงบประมาณ	0	0	3	4	7
รายการความพึงพอใจ/ระดับ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๔. การก่อสร้างถนนฯ แล้วเสร็จตามกำหนดตามระยะเวลา ท่านพอใจในระดับใด	0	0	4	3	7
รายการความพึงพอใจ/ระดับ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๕. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจโครงการก่อสร้างถนนฯ ท่านพอใจในระดับใด	0	0	3	5	6

๑. โครงการนี้ตรงกับความต้องการประชาชน



๒. การก่อสร้างถนนฯ ทำให้เกิดความปลอดภัย




๓. การก่อสร้างถนนฯ ในครั้งนี้ได้มาตรฐาน



๔. การก่อสร้างถนนฯ แล้วเสร็จตามกำหนด



๕. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจโครงการ



แบบสอบถาม (Questionnaire)

ทอระบายน้ำ คสล. บ่อพัก คสล.รางระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจร ข้างถนนมียาชาวา หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านค้อ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

แบบสอบถามนี้กองยุทธศาสตร์ฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการดำเนินการของเทศบาลฯ ตามโครงการฯ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยพบว่า...

1)	เพศ	จำนวน	ร้อยละ
	ชาย	7	35.00
	หญิง	13	65.00
	รวม	20	100.00


3)	อาชีพ	จำนวน	ร้อยละ
	รับจ้างทั่วไป	19	95.00
	รับราชการ	0	-
	รัฐวิสาหกิจ	0	-
	เอกชน	0	-
	อื่นๆ	1	5.00
	รวม	20	100

2)	อายุ	จำนวน	ร้อยละ
	ต่ำกว่า 20 ปี	0	-
	20-30 ปี	0	-
	30-40 ปี	0	-
	40-50 ปี	2	10.00
	50-60 ปี	9	45.00
	60 ปี ขึ้นไป	9	45.00
	รวม	20	100.00

4)	การศึกษา	จำนวน	ร้อยละ
	ประถมศึกษา	15	75.00
	มัธยมศึกษา	3	15.00
	ปริญญาตรี	2	10.00
	สูงกว่า ป.ตรี	0	-
	รวม	20	100

รายการความพึงพอใจ/ระดับ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๑. โครงการนี้ตรงกับความต้องการประชาชนและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว	0	0	4	10	6
รายการความพึงพอใจ/ระดับ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๒. การก่อสร้างถนนฯ ทำให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา ท่านพอใจในระดับใด	0	1	4	9	6
รายการความพึงพอใจ/ระดับ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๓. การก่อสร้างถนนฯ ในครั้งนี้ได้มาตรฐานมีความแข็งแรงทนทานเหมาะสมกับงบประมาณ	0	0	5	9	6
รายการความพึงพอใจ/ระดับ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๔. การก่อสร้างถนนฯ แล้วเสร็จตามกำหนดตามระยะเวลา ท่านพอใจในระดับใด	0	0	6	5	9
รายการความพึงพอใจ/ระดับ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๕. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจโครงการก่อสร้างถนนฯ ท่านพอใจในระดับใด	0	1	5	7	7

๑. โครงการนี้ตรงกับความต้องการประชาชน



๒. การก่อสร้างถนนฯ ทำให้เกิดความปลอดภัย




๓. การก่อสร้างถนนฯ ในครั้งนี้ได้มาตรฐาน



๔. การก่อสร้างถนนฯ แล้วเสร็จตามกำหนด



๕. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจโครงการ



แบบสอบถาม (Questionnaire)

ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเวียงเพิ่ม 2

หมู่ที่ 4 ชุมชนโคกน้อย เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

แบบสอบถามนี้กองยุทธศาสตร์ฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการดำเนินการของเทศบาลฯ ตามโครงการฯ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยพบว่า...

1)	เพศ	จำนวน	ร้อยละ
	ชาย	4	22.22
	หญิง	14	77.78
	รวม	18	100.00


3)	อาชีพ	จำนวน	ร้อยละ
	รับจ้างทั่วไป	14	77.78
	รับราชการ	0	-
	รัฐวิสาหกิจ	0	-
	เอกชน	0	-
	อื่นๆ	4	22.22
	รวม	18	100

2)	อายุ	จำนวน	ร้อยละ
	ต่ำกว่า 20 ปี	0	-
	20-30 ปี	0	-
	30-40 ปี	0	-
	40-50 ปี	0	-
	50-60 ปี	11	61.11
	60 ปี ขึ้นไป	7	38.89
	รวม	18	100.00


4)	การศึกษา	จำนวน	ร้อยละ
	ประถมศึกษา	10	55.56
	มัธยมศึกษา	5	27.78
	ปริญญาตรี	3	16.67
	สูงกว่า ป.ตรี	0	-
	รวม	18	100

รายการความพึงพอใจ/ระดับ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๑. โครงการนี้ตรงกับความต้องการประชาชนและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว	0	0	6	8	4
รายการความพึงพอใจ/ระดับ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๒. การก่อสร้างถนนฯ ทำให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา ท่านพอใจในระดับใด	0	1	1	14	2
รายการความพึงพอใจ/ระดับ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๓. การก่อสร้างถนนฯ ในครั้งนี้ได้มาตรฐานมีความแข็งแรงทนทานเหมาะสมกับงบประมาณ	0	1	3	10	4
รายการความพึงพอใจ/ระดับ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๔. การก่อสร้างถนนฯ แล้วเสร็จตามกำหนดตามระยะเวลา ท่านพอใจในระดับใด	0	2	1	13	2
รายการความพึงพอใจ/ระดับ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๕. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจโครงการก่อสร้างถนนฯ ท่านพอใจในระดับใด	0	0	4	10	4

๑. โครงการนี้ตรงกับความต้องการประชาชน




๒. การก่อสร้างถนนฯ ทำให้เกิดความปลอดภัย




๓. การก่อสร้างถนนฯ ในครั้งนี้ได้มาตรฐาน



๔. การก่อสร้างถนนฯ แล้วเสร็จตามกำหนด



๕. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจโครงการ



แบบสอบถาม (Questionnaire)

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บ่อพัก คสล.ฝาทะลัก พร้อมขยายผิวจราจร ข้างถนนรอบบ้าน..

หมู่ที่ 6 ชุมชนยางน้อย เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

แบบสอบถามนี้กองยุทธศาสตร์ฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการดำเนินการของเทศบาลฯ ตามโครงการฯ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยพบว่า...

1)	เพศ	จำนวน	ร้อยละ
	ชาย	3	18.75
	หญิง	13	81.25
	รวม	16	100.00


3)	อาชีพ	จำนวน	ร้อยละ
	รับจ้างทั่วไป	11	68.75
	รับราชการ	0	-
	รัฐวิสาหกิจ	0	-
	เอกชน	0	-
	อื่นๆ	5	31.25
	รวม	16	100

2)	อายุ	จำนวน	ร้อยละ
	ต่ำกว่า 20 ปี	0	-
	20-30 ปี	0	-
	30-40 ปี	1	6.25
	40-50 ปี	3	18.75
	50-60 ปี	4	25.00
	60 ปี ขึ้นไป	8	50.00
	รวม	16	100.00


4)	การศึกษา	จำนวน	ร้อยละ
	ประถมศึกษา	8	50.00
	มัธยมศึกษา	6	37.50
	ปริญญาตรี	2	12.50
	สูงกว่า ป.ตรี	0	-
	รวม	16	100

รายการความพึงพอใจ/ระดับ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๑. โครงการนี้ตรงกับความต้องการประชาชนและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว	0	1	3	8	4
รายการความพึงพอใจ/ระดับ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๒. การก่อสร้างถนนฯ ทำให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา ท่านพอใจในระดับใด	0	2	5	6	3
รายการความพึงพอใจ/ระดับ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๓. การก่อสร้างถนนฯ ในครั้งนี้ได้มาตรฐานมีความแข็งแรงทนทานเหมาะสมกับงบประมาณ	0	1	4	9	2
รายการความพึงพอใจ/ระดับ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๔. การก่อสร้างถนนฯ แล้วเสร็จตามกำหนดตามระยะเวลา ท่านพอใจในระดับใด	0	2	3	7	4
รายการความพึงพอใจ/ระดับ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๕. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจโครงการก่อสร้างถนนฯ ท่านพอใจในระดับใด	0	2	3	9	2

๑. โครงการนี้ตรงกับความต้องการประชาชน




๒. การก่อสร้างถนนทำให้เกิดความปลอดภัย



๓. การก่อสร้างถนนฯ ในครั้งนี้ได้มาตรฐาน



๔. การก่อสร้างถนนฯ แล้วเสร็จตามกำหนด



๕. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจโครงการ



แบบสอบถาม (Questionnaire)

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บ่อพัก คสล. ฝาเหล็ก .ถนนเวียงละมุล

หมู่ที่ 9 ชุมชนอร่ามมงคล เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

แบบสอบถามนี้กองยุทธศาสตร์ฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการดำเนินการของเทศบาลฯ ตามโครงการฯ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยพบว่า...

1)	เพศ	จำนวน	ร้อยละ
	ชาย	6	27.27
	หญิง	16	72.73
	รวม	22	100.00

3)	อาชีพ	จำนวน	ร้อยละ
	รับจ้างทั่วไป	9	40.91
	รับราชการ	1	4.55
	รัฐวิสาหกิจ	0	-
	เอกชน	2	9.09
	อื่นๆ	10	45.45
	รวม	22	100

2)	อายุ	จำนวน	ร้อยละ
	ต่ำกว่า 20 ปี	0	-
	20-30 ปี	0	-
	30-40 ปี	0	-
	40-50 ปี	4	18.18
	50-60 ปี	11	50.00
	60 ปี ขึ้นไป	7	31.82
	รวม	22	100.00


4)	การศึกษา	จำนวน	ร้อยละ
	ประถมศึกษา	9	40.91
	มัธยมศึกษา	8	36.36
	ปริญญาตรี	5	22.73
	สูงกว่า ป.ตรี	0	-
	รวม	22	100

รายการความพึงพอใจ/ระดับ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๑. โครงการนี้ตรงกับความต้องการประชาชนและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว	0	1	8	4	9
รายการความพึงพอใจ/ระดับ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๒. การก่อสร้างถนนฯ ทำให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา ท่านพอใจในระดับใด	0	0	4	11	7
รายการความพึงพอใจ/ระดับ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๓. การก่อสร้างถนนฯ ในครั้งนี้ได้มาตรฐานมีความแข็งแรงทนทานเหมาะสมกับงบประมาณ	0	1	8	6	7
รายการความพึงพอใจ/ระดับ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๔. การก่อสร้างถนนฯ แล้วเสร็จตามกำหนดตามระยะเวลา ท่านพอใจในระดับใด	0	0	6	12	4
รายการความพึงพอใจ/ระดับ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๕. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจโครงการก่อสร้างถนนฯ ท่านพอใจในระดับใด	0	2	3	9	8


๑. โครงการนี้ตรงกับความต้องการประชาชน




๒. การก่อสร้างถนนฯ ทำให้เกิดความปลอดภัย



๓. การก่อสร้างถนนฯ ในครั้งนี้ได้มาตรฐาน



๔. การก่อสร้างถนนฯ แล้วเสร็จตามกำหนด



๕. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจโครงการ



แบบสอบถาม (Questionnaire)

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บ่อพัก คสล.ฝาทะลัก ข้างถนนสามัคคี

หมู่ที่ 10 ชุมชนดงบ่อเหนือ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

แบบสอบถามนี้กองยุทธศาสตร์ฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการดำเนินการของเทศบาลฯ ตามโครงการฯ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยพบว่า...

1)	เพศ	จำนวน	ร้อยละ
	ชาย	4	19.05
	หญิง	17	80.95
	รวม	21	100.00

3)	อาชีพ	จำนวน	ร้อยละ
	รับจ้างทั่วไป	19	90.48
	รับราชการ	0	-
	รัฐวิสาหกิจ	0	-
	เอกชน	1	4.76
	อื่นๆ	1	4.76
	รวม	21	100

2)	อายุ	จำนวน	ร้อยละ
	ต่ำกว่า 20 ปี	0	-
	20-30 ปี	0	-
	30-40 ปี	0	-
	40-50 ปี	5	23.81
	50-60 ปี	9	42.86
	60 ปี ขึ้นไป	7	33.33
	รวม	21	100.00


4)	การศึกษา	จำนวน	ร้อยละ
	ประถมศึกษา	15	71.43
	มัธยมศึกษา	6	28.57
	ปริญญาตรี	0	-
	สูงกว่า ป.ตรี	0	-
	รวม	21	100

รายการความพึงพอใจ/ระดับ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๑. โครงการนี้ตรงกับความต้องการประชาชนและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว	0	0	4	5	12
รายการความพึงพอใจ/ระดับ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๒. การก่อสร้างถนนฯ ทำให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา ท่านพอใจในระดับใด	0	0	6	13	2
รายการความพึงพอใจ/ระดับ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๓. การก่อสร้างถนนฯ ในครั้งนี้ได้มาตรฐานมีความแข็งแรงทนทานเหมาะสมกับงบประมาณ	0	1	7	12	1
รายการความพึงพอใจ/ระดับ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๔. การก่อสร้างถนนฯ แล้วเสร็จตามกำหนดตามระยะเวลา ท่านพอใจในระดับใด	0	1	5	14	1
รายการความพึงพอใจ/ระดับ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๕. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจโครงการก่อสร้างถนนฯ ท่านพอใจในระดับใด	0	0	7	13	1


๑. โครงการนี้ตรงกับความต้องการประชาชน




๒. การก่อสร้างถนนฯ ทำให้เกิดความปลอดภัย




๓. การก่อสร้างถนนฯ ในครั้งนี้ได้มาตรฐาน



๔. การก่อสร้างถนนฯ แล้วเสร็จตามกำหนด



๕. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจโครงการ



แบบสอบถาม (Questionnaire)

ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนรัตนาราม

หมู่ที่ 20 ชุมชนดอนปอแดง เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

แบบสอบถามนี้กองยุทธศาสตร์ฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการดำเนินการของเทศบาลฯ ตามโครงการฯ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยพบว่า...

1)	เพศ	จำนวน	ร้อยละ
	ชาย	5	22.73
	หญิง	17	77.27
	รวม	22	100.00


3)	อาชีพ	จำนวน	ร้อยละ
	รับจ้างทั่วไป	15	68.18
	รับราชการ	1	4.55
	รัฐวิสาหกิจ	0	-
	เอกชน	0	-
	อื่นๆ	6	27.27
	รวม	22	100

2)	อายุ	จำนวน	ร้อยละ
	ต่ำกว่า 20 ปี	0	-
	20-30 ปี	0	-
	30-40 ปี	2	9.09
	40-50 ปี	4	18.18
	50-60 ปี	5	22.73
	60 ปี ขึ้นไป	11	50.00
	รวม	22	100.00

4)	การศึกษา	จำนวน	ร้อยละ
	ประถมศึกษา	15	68.18
	มัธยมศึกษา	5	22.73
	ปริญญาตรี	2	9.09
	สูงกว่า ป.ตรี	0	-
	รวม	22	100

รายการความพึงพอใจ/ระดับ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๑. โครงการนี้ตรงกับความต้องการประชาชนและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว	1	0	7	10	4
รายการความพึงพอใจ/ระดับ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๒. การก่อสร้างถนนฯ ทำให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา ท่านพอใจในระดับใด	1	1	4	10	6
รายการความพึงพอใจ/ระดับ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๓. การก่อสร้างถนนฯ ในครั้งนี้ได้มาตรฐานมีความแข็งแรงทนทานเหมาะสมกับงบประมาณ	1	0	6	11	4
รายการความพึงพอใจ/ระดับ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๔. การก่อสร้างถนนฯ แล้วเสร็จตามกำหนดตามระยะเวลา ท่านพอใจในระดับใด	1	1	6	9	5
รายการความพึงพอใจ/ระดับ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๕. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจโครงการก่อสร้างถนนฯ ท่านพอใจในระดับใด	1	1	6	10	4


๑. โครงการนี้ตรงกับความต้องการประชาชน



๒. การก่อสร้างถนนทำให้เกิดความปลอดภัย



๓. การก่อสร้างถนน ในครั้งนี้ได้มาตรฐาน



๔. การก่อสร้างถนนแล้วเสร็จตามกำหนด



๕. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจโครงการ

